



ОБОРОНЭНЕРГО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Филиал «Приморский»

Тобольская ул., д.23,

Владивосток, 690066

Тел./факс: +7(423) 241-70-46

E-mail: info@pr.oen.su

<http://www.oboronenergo.su>

ОКПО 08063224, ОГРН 1097746264230,

ИНН 7704726225, КПП 253643001

Председателю правления
СНТ «Синяя сопка»
И.Р. САФИНУ

ул. Русская, д. 3, каб. 30,
г. Владивосток, 690039

10.08.2018 № ПРМ/100/ 3479

На № б/н от 30.07.2018

О представлении информации
по исполнению инвестиционной программы

Уважаемый Игорь Равильевич!

Сообщаю Вам, что 19 сентября 2016 г. Приказом Департамента энергетики Приморского края № 45ПР-46 была утверждена инвестиционная программа филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» на 2017 – 2020 годы, включающая в себя:

1. Проектирование ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Казармы» до места новой РТП-10/6 кВ, нового РТП-10/6 кВ, ЛЭП-6 кВ от РТП 10/6 кВ до существующей ТП-271 в районе массива «Синяя сопка»;

2. Закупку материалов и оборудования для ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Казармы» до места новой РТП-10/6 кВ в массиве «Синяя сопка»;

3. Закупку материалов и оборудования для РТП-10/6 кВ в районе массива «Синяя сопка»;

4. Закупку материалов для ЛЭП-6 кВ от новой РТП 10/6 кВ до существующей ТП-271;

5. Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Казармы» до места новой РТП-10/6 кВ;

6. Строительство нового РТП-10/6 кВ;

7. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП 10/6 кВ до существующей ТП-271.

В настоящее время филиалом «Приморский» АО «Оборонэнерго» заключены следующие договоры:

1. №80/03-ПРМ-2016 от 31.05.2016 г. – договор подряда на выполнение кадастровых и геодезических работ, срок завершения с учётом дополнительных соглашений 31 декабря 2018 года (с учётом приостановки работ, из 18 правоустанавливающих документов получено 9;

2. №124/03-ПРМ-2017 от 09.10.2017 г. – договор подряда на выполнение проектных работ, срок завершения с учётом планируемого к заключению дополнительного соглашения 31 декабря 2018 года (выполнено предпроектное обследование и разработка проектной документации);

3. №18-2655 от 25.06.2018 – договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» от ПС «Казармы» на увеличение мощности по существующему фидеру №13 к РП-20 в объёме 2,8 МВт.

Учитывая длительный срок заключения договора технологического присоединения с АО «ДРСК» (более одного года) окончание выполнения инвестиционной программы сдвигается на 2021 год.

Приложение:

1. Копия договора №18-2655 от 25 июня 2018 года на 10-ти листах.

Директор филиала



В.В. Суханов